

15.08.2019

APROB

Director general interimar

M. Brînza

INFORMAȚIE

pentru plasarea pe pagina web
despre pregătirea SA „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2019-2020.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, cazanele cu apă nr. 3 și 4, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelelor de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a SA „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2019-2020, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Conform p. 1 a fost reparat agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 100%, nr.3 - 90%, nr.4 - 80%, nr.5 - 20%, nr.6 - 100%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 100 %, turbogeneratorul stației nr. 3 - 45%.
2. Conform p. 2 – reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:
 - Reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 36 %;
 - Reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 72 %;
 - Reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 90 %.
3. Conform p. 3 este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 53 din 64 (81,5 %). Au fost reparate 457 noduri de elevatoare, din 505 planificate (90,5%).
4. Conform p.4 au fost schimbate 1060 metri de țevi a rețelelor de încălzire din 1571 metri planificate (67,4 %).
5. Conform p. 5 încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 12 sectoare din 14 (85,7 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 71 sectoare din 71 (100 %).
6. Conform p. 6 sunt restabilite 2159 m² de izolație termică din 1973 m² planificate (109,4%).
7. Conform p. 7 a fost îndeplinită reparația preventivă a stațiilor de pompe - la 2 din 3, și puncte de selecție și secționare - la 3 din 3.
8. Conform p. 8 a fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 100 %, nr.3 - 100 %, nr.4 - 100 %, nr.5 - 10 %, nr.6 - 100 %..
9. Conform p. 9 au fost reparate 3 pompe de rețea din 7 planificate (42,8%).
10. Conform p. 10 restabilirea carosabilului asfaltat deteriorat în procesul de schimbare a conductelor nu a fost realizată cu un plan de 725 m².

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 84 de scurgeri:

Eliminate 73,

Rămase 11,

În proces de lucru 4.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2019-2020 - 71 %.

Șef STP

S. Macarov

De acord:

Director tehnic

I. Savin


Ex: Corinciuc N.

☎ 0 231 53 3 92

15.08.2019

УТВЕРЖДАЮ

И. о. генерального директора


М.Ф. Брынза

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на веб сайте
о ходе подготовки АО «СЕТ-Nord» к ОЗП 2019÷2020 г.г.

По окончании отопительного сезона выполнена консервация паровых котлов ст. № 2,3,4,5,6, водогрейных котлов ст. № 3,4, паровых турбин ст. № 1,3; паропроводов, питательных трубопроводов.

Выполнены гидравлические испытания внутростанционных трубопроводов и подогревателей сетевой воды.

А также за отчётный период в соответствии с «Мероприятиями по подготовке АО «СЕТ-Nord» к работе в ОЗП 2019÷2020 г.г.» выполнены следующие работы:

1. По п.1 выполнен ремонт КА ст. № 2 - 100%, КА ст. № 3 - 90%, КА ст. № 4 - 80%, КА ст. № 5 - 20%, КА ст. № 6 - 100%, ТГ-1 - 100 %, ТГ-3 - 45%.
2. По п.2 ремонт вспомогательного оборудования ведётся согласно план-графика:
 - ремонт насосного оборудования выполнен на 36 %;
 - ремонт оборудования электроцеха выполнен на 72 %;
 - ремонт оборудования химцеха выполнен на 90 %.
3. По п.3 выполнен ППР оборудования ЦТП — 53 из 64 (81,5%). Отремонтировано 457 элеваторных узла при плане 505 (90,5 %).
4. По п.4 заменено 1060 п/м труб тепловых сетей при плане 1571 п/м (67,4 %).
5. По п.5 Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей выполнены на 12 участках из 14 (85,7 %). Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей проведены на 71 участках из 71 (100 %).
6. По п.6 восстановлено 2159 м² теплоизоляции при плане 1973 м² (109,4%).
7. По п.7 выполнен ППР оборудования ПНС- 2 из 3-х , и пунктов подпора-рассечки - 3 из 3-х.
8. По п.8 выполнен ремонт газовой арматуры ГРП-100 %, КА2 - 100%, КА3 - 100%, КА4 - 100%, КА5- 10%, КА6- 100%.
9. По п.9 выполнен ремонт 3 сетевого насоса при плане 7 (42,8%).
10. По п.10 восстановление асфальтного покрытия, разрушенного при замене трубопроводов не проводилось при плане 725 м².

После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлено 84 утечки:

устранено..... 73,
осталось11,
в работе.....4


Готовность станции к ОЗП 2019 - 2020 г. г. - 71 %.

/Начальник ПТО 


С. В. Макаров

Согласовано:

Технический директор


И. Д. Савин

Исп: Коринчук Н. И.

 0 231 53 392 