

17.10.2018

APROB

Director general interimar

M. Brînza

INFORMAȚIE

pentru plasarea pe pagina web
despre pregătirea SA „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2018-2019.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, cazanele cu apă nr. 3 și 4, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelelor de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a SA „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2018-2019, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Conform p. 1 a fost reparat agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2-100%, nr.3-100%, nr.4 - 97%, nr.5 -100%, nr.6 - 99%, turbogeneratorul stației nr. 1 -100 %, turbogeneratorul stației nr. 3-100%.
2. Conform p. 2 – reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:
 - Reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 91 %;
 - Reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 100 %;
 - Reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 100 %.
3. Conform p. 3 este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctelor termice centrale - 100 %, reparate noduri elevatoare -100 %.
4. Conform p.4 au fost schimbate 892 metri de țevi a rețelelor de încălzire din 1237 metri planificate (72,1%).
5. Conform p. 5 încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 14 sectoare din 14 (100 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 71 sectoare din 71 (100 %).
6. Conform p. 6 sunt restabilite 1517 m² de izolație termică din 2775 m² planificate (54,7%).
7. Conform p. 7 a fost îndeplinită reparația preventivă a stațiilor de pompe - la 3 din 3, și puncte de selecție și secționare - la 3 din 3.
8. Conform p. 8 a fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 100 %, nr.3 - 100 %,nr.4 - 100%, nr.5 - 100 %, nr.6 - 100 %, cazanele cu apa nr.3 - 100 %.
9. Conform p. 9 au fost reparate 6 pompe de rețea din 7 planificate.
10. Conform p. 10 restabilirea carosabilului asfaltat – 501 m² din planul 840 m² (59,6%).

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 93 de scurgeri:
eliminate..... 93,

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2018-2019 –99 %.

De acord: Șef STP

S. Macarov

Director tehnic

A. Monastîrski

Ex:Corinciuc N.

☎ 0 231 53 3 92

H.1/6/pd

УТВЕРЖДАЮ

17.10.2018

И. о. генерального директора


М.Ф. Брынза

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на веб сайте
о ходе подготовки АО «СЕТ-Nord» к ОЗП 2018÷2019 г.г.

По окончании отопительного сезона выполнена консервация паровых котлов ст. № 2,3,4,5,6, водогрейных котлов ст. № 3,4, паровых турбин ст. № 1,3; паропроводов, питательных трубопроводов.

Выполнены гидравлические испытания внутростанционных трубопроводов и подогревателей сетевой воды.

А также за отчётный период в соответствии с «Мероприятиями по подготовке АО «СЕТ-Nord» к работе в ОЗП 2018÷2019г.г.» выполнены следующие работы:

1. По п.1 выполнен ремонт КА ст. № 2-100%, КА ст. № 3 - 100%, КА ст. № 4 - 97%, КА ст. № 5 -100%, КА ст. № 6 – 99%, ТГ-1 – 100 %, ТГ-3 –100%..
2. По п.2 ремонт вспомогательного оборудования ведётся согласно план-графика:
 - ремонт насосного оборудования выполнен на 91%;
 - ремонт оборудования электропеха выполнен на 100 %;
 - ремонт оборудования химпеха выполнен на 100%.
3. По п.3 выполнен ППР оборудования ЦТП — 100%, ремонт элеваторных узлов - 100 %.
4. По п.4 заменено 892 п/м труб тепловых сетей при плане 1237 п/м .(72,1%)
5. По п.5 Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей выполнены на 14 участках из 14 (100 %). Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей проведены на 71 участках из 71 (100 %).
6. По п.6 восстановлено 1517 м² теплоизоляции при плане 2755 м².(54,7%)
7. По п.7 выполнен ППР оборудования ПНС-3 из 3-х , и пунктов подпора-рассечки – 3 из 3-х.
8. По п.8 выполнен ремонт газовой арматуры ГРП-100 %, КА2- 100%, КА3- 100%, КА4- 100%, КА5- 100 %, КА6-100%, ВК3 – 100%.
9. По п.9 выполнен ремонт 6 сетевых насосов при плане 7.
10. По п.10 восстановление асфальтного покрытия-501м² при плане 840 м² (59,6%).

После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлено 93 утечек: устранено.....93,

Готовность станции к ОЗП 2018 – 2019 г. г. - 99 %.

Начальник ПТО


С. В. Макаров

Согласовано:

Технический директор


А. Т. Монастырский

Исп: Коринчук Н. И.

☎ 0 231 53 392

