

15.10.2025

INFORMAȚIE

privind pregătirea S.A. „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2025-2026.

Înainte de începutul sezonului de încălzire, s-a efectuat deconservarea cazanelor cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, turbinelor cu abur nr. 1 și 3, rețelelor de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și la încălzitoarele rețelelor de apă.

În perioada raportată, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a S.A. „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2025-2026, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Au fost reparate cazanele cu abur al stației nr. 2 - 100%, nr. 3 - 55%, nr. 4 - 95%, nr. 5 - 95%, nr. 6 - 100%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 100%, turbogeneratorul stației nr. 3 - 90%.

2. Centrale termice de apă caldă (CT) CT „Molodovo”, CT „Feroviarilor”, CT „I. Krilov”, CT „Z. Arbore”, CT „Soroca”, „Dubinovskii” și CT „Hajdeu” sunt puse funcțiune.

3. Reparațiile echipamentelor auxiliare sunt finalizate proporție 100%.

4. Programul de întreținere preventivă programată a echipamentelor de la centralele termice și unitățile de ascensoare a fost finalizat în proporție de 100%.

5. Au fost schimbate 2150 metri de țevi a rețelelor termice din 2130 metri planificate (101 %).

Înlocuirea conductelor rețelor termice:

- intersecția străzilor Sf. Nicolae și M. Vitiazul (360 metri liniari) - termen limită 15 octombrie 2025, **96% realizat**;

- intersecția străzilor Sf. Cel Mare și Testemițanu (160 metri liniari) - termen limită 10 octombrie 2025, **100% realizat**.

6. Încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 7 sectoare din 7 (100 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 74 sectoare din 74 (100 %).

7. sunt restabilite 5560 m² de izolație termică din 8000 m² planificate (70%)

8. a fost îndeplinită mentenanța preventivă a stațiilor de pompe: 3 unități din 3 planificate, puncte de retenție și reglare - 3 unități din 3 planificate.

9. a fost efectuată reparația armăturii de gaze la punctul de distribuție a gazelor - 100 %, la cazanele de abur nr. 2 - 100 %, nr. 3 - 100 %, nr. 4 - 100 %, nr. 5 - 100 % și nr. 6 - 100%.

10. au fost reparate 4 pompe de rețea din 5 planificate (80%).

11. restabilirea învelișului asfaltic: s-au restabilit 320 m². Lucrările sunt executate de către întreprinderea specializată.

12. După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 93 de scurgeri:

Eliminate 91,

Rămase 2,

În proces de lucru ... 2.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2025-2026 - **98 %**.

Conform Dispoziției Primarului nr. 368 din 03.10.2025 “Cu privire începerea perioadei de încălzire 2025-2026 ” și Regulamentului privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23 din 26.01.2017 (modificarea Hotărârea ANRE nr. 792 din 22.12.2023. Monitorul Oficial nr. 519-522 din 30.12.2023).

Agentul termic este livrat către consumatorii m. Bălț conform graficului.