

15.06.2026

## INFORMAȚIE

despre pregătirea S.A. „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2026-2027.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelele de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a S.A. „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2026-2027, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Reparațiile au fost finalizate cazanele de abur al stației nr.2 - 15%, nr.3 - 60%, nr.4 - 50%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 70%, turbogeneratorul stației nr. 3 - 15%.
2. Executarea lucrărilor de mentenanță la centralele termice (CT) conform programei: CT „ Molodovo” - 95%; CT „I.Krîlov” - 100%; CT „ Z.Arboresc” - 100%; CT „Soroca” -100%; CT „Dubinovskii”- 100%.
3. Reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:
  - reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 15%;
  - reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 20%;
  - reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 20%.
4. Este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 23 din 64 (36%). Au fost reparate 103 noduri de elevatoare, din 537 planificate (19 %).
5. Au fost schimbate 550 metri de țevi a rețelelor termice din 2700 metri planificate (20,4 %).
6. Încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 3 sectoare din 7 (43 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 24 sectoare din 75 (32 %).
7. Sunt restabilite 1217 m<sup>2</sup> de izolație termică din 6200 m<sup>2</sup> planificate (20%).
8. Nu s-a efectuat întreținerea preventivă programată a stațiilor de pompe și puncte de selecție și secționare nu a fost efectuat
9. Nu s-a efectuat întreținerea preventivă programată a unităților individuale de încălzire.
10. A fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, cazanele de abur al stației nr.5 - 20 % și nr.6 - 100%.
11. Nu s-au efectuat reparații la pompele rețelei.
12. Suprafața de asfalt nu a fost restaurată.

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 43 de scurgeri:

Eliminate ..... 27,

Rămase .....16

În proces de lucru ... 2.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2026-2027 - **30 %**.