

01.09.2026

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки S.A. „CET-Nord” к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

По окончании отопительного сезона выполнена консервация паровых котлов ст. № 2,3,4,5,6; паровых турбин ст. № 1,3; паропроводов и питательных трубопроводов.

Выполнены гидравлические испытания внутриванционных трубопроводов и подогревателей сетевой воды.

А также, за отчётный период в соответствии с *«Мероприятиями по подготовке S.A. „CET-Nord” к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.»* выполнены следующие работы:

1. Выполнен ремонт КА ст. № 2-90%, КА ст. № 3-85%, КА ст. № 4-85%, КА ст. № 5-85%, КА ст. № 6-50%, ТГ1- 70 % и ТГ3- 90 %.
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию на водогрейных котельных согласно графику: «Молодово» - 95%; «Феровиарилор» - 85%; «И.Крылов» - 100%; «З.Арборе» - 100%; «Сорока» - 100%; «Дубиновского» - 100%.
3. Ремонт вспомогательного оборудования ведётся согласно план - графика:
 - ремонт насосного оборудования выполнен на 85 %;
 - ремонт оборудования электроцеха выполнен на 80 %;
 - ремонт оборудования химцеха выполнен на 75%.
4. Выполнен ППР оборудования ЦТП - 48 из 64 (75%). Отремонтирован 416 элеваторных узлов при плане 537 (77 %).
5. Заменено 1 300 п/м труб тепловых сетей при плане 2 700 п/м (48 %).
6. Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей выполнены на 7 участках из 7 (100 %). Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей проведены на 71 участках из 75 (95%).
7. Восстановлено 2 424 м² теплоизоляции при плане 6 200 м² (39 %).
8. Выполнен ППР оборудования ПНС 2 из 3-х, и пунктов подпора - расчески 3 из 3-х.
9. Выполнен ППР оборудования ИТП - 123 из 216 (57 %).
10. Выполнен ремонт газовой арматуры ГРП и паровых котлов выполнен.
11. Выполнен ремонт 3-х сетевых насосов из 5.
12. Асфальтовое покрытие не восстанавливалось специализированной организацией SA “Drumuri-Bălți”.

После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлены 81 утечка:

- устранено.... 67,
- осталось..... 14,
- в работе..... 2.