

03.08.2020

INFORMAȚIE

despre pregătirea CET–Nord SA către sezonul de încălzire 2020-2021.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, cazanele cu apă nr. 3 și 4, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelelor de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a CET–Nord SA pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2020-2021, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Conform p. 1 a fost reparat agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 80%, nr.3 - 100%, nr.4 - 60%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 100 %, turbogeneratorul stației nr. 3 - 30 %.
2. Conform p. 2 – reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:
3. Reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 36 %;
4. Reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 55 %;
5. Reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 55 %.
6. Conform p. 3 este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 38 din 64 (59,4 %). Au fost reparate 331 noduri de elevatoare, din 505 planificate (65,5 %).
7. Conform p.4 au fost schimbate 550 metri de țevi a rețelelor de încălzire din 1700 metri planificate (32,4 %).
8. Conform p. 5 încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 7 sectoare din 14 (50 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 71 sectoare din 71 (100 %).
9. Conform p. 6 sunt restabilite 1430 m² de izolație termică din 1611 m² planificate (88,8%).
10. Conform p. 7 a fost îndeplinită reparația preventivă a stațiilor de pompe - la 0 din 3, și puncte de selecție și secționare - la 0 din 3.
11. Conform p. 8 a fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 100 %, nr.3-100%, nr.5-100%, nr.6-80%.
12. Conform p. 9 au fost reparate 2 pompe de rețea din 5 planificate .
13. Conform p. 10 restabilirea carosabilului asfaltat deteriorat în procesul de schimbare a conductelor nu a fost realizată cu un plan de 2190 m².

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate

81 de scurgeri:

- Eliminate 60,
- Rămase21,
- În proces de lucru.... 3.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2020-2021 - **58 %**.