

01.07.2026

INFORMAȚIE

despre pregătirea S.A. „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2026-2027.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelele de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a S.A. „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2026-2027, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Reparațiile au fost realizate: cazanele de abur al stației nr.2 - 60%, nr.3 - 70%, nr.4 - 60%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 70%, turbogeneratorul stației nr. 3 - 30%.
2. Executarea lucrărilor de mentenanță la centralele termice (CT) conform programei: CT „ Molodovo” - 95%; CT „I.Krîlov” - 100%; CT „ Z.Arboare” - 100%; CT „Sorocea” -100%; CT „Dubinovskii”- 100%.
3. Reparația utilajului auxiliar se efectuează conform programului:
 - reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 50%;
 - reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 40%;
 - reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 30%.
4. Este îndeplinită programa mentenanței preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 27 din 64 (42%). Au fost reparate 274 noduri de elevatoare, din 537 planificate (51 %).
5. Au fost schimbate 646 metri de țevi a rețelelor termice din 2700 metri planificate (24 %).
6. Încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 3 sectoare din 7 (43 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 35 sectoare din 75 (47 %).
7. Sunt restabilite 1869 m² de izolație termică din 6200 m² planificate (30%).
8. A fost îndeplinită mentenanța preventivă a stațiilor de pompe - la 2 din 3, și puncte reglare și retenție - la 2 din 3.
9. Nu s-a efectuat întreținerea preventivă programată a unităților individuale de încălzire.
10. A fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, cazanele de abur al stației nr.2 - 10 %, nr.5 - 100 % și nr.6 - 100%.
11. Nu s-au efectuat reparații la pompele de rețea.
12. Restabilirea invelișului asfaltic - nu sunt realizate de către întreprindere specializata SA «Drumuri-Bălți».

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 51 de scurgeri:

Eliminate 36,
Rămase15
În proces de lucru ... 3.