

01.09.2026

INFORMAȚIE

despre pregătirea S.A. „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2026-2027.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelele de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a S.A. „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2026-2027, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Reparațiile au fost realizate: cazanele de abur al stației nr.2 - 90%, nr.3 - 85%, nr.4 - 85%, nr.5 - 85%, nr.6 - 50%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 70%, turbogeneratorul stației nr. 3 - 90%.
2. Executarea lucrărilor de mentenanță la centralele termice (CT) conform programei: CT „Molodovo” - 95%; CT „Feroviarilor” -85%; CT „I.Krîlov” - 100%; CT „Z.Arboare” - 100%; CT „Soroca” -100%; CT „Dubinovskii”- 100%.
3. Reparația utilajului auxiliar se efectuează conform programului:
 - reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 85%;
 - reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 80%;
 - reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 75%.
4. Este îndeplinită programa mentenanței preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 48 din 64 (75%). Au fost reparate 416 noduri de elevatoare, din 537 planificate (77 %).
5. Au fost schimbate 1 300 metri de țevi a rețelor termice din 2700 metri planificate (48 %).
6. Încercarea hidraulică a rețelor termice magistrale a fost îndeplinită la 7 sectoare din 7 (100 %). Încercarea hidraulică a rețelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 71 sectoare din 75 (95 %).
7. Sunt restabilite 2424 m² de izolație termică din 6200 m² planificate (39%).
8. A fost îndeplinită mentenanța preventivă a stațiilor de pompe - la 2 din 3, și puncte reglare și retenție - la 3 din 3.
9. A fost îndeplinită mentenanța preventivă a unităților individuale de încălzire - 123 din 216 (57 %).
10. A fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor și a cazanelor de abur.
11. Au fost reparate 3 din cele 5 pompe de rețea.
12. Restabilirea învelișului asfaltic - nu sunt realizate de către întreprindere specializata SA «Drumuri-Bălți».

După efectuarea testelor hidraulice a rețelor termice au fost depistate 81 de scurgeri:

- eliminate 67,
- rămase 14,
- în proces de lucru 2.